



CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova

n. 132/2016 - 4° Area tecnica LL.PP.

DETERMINAZIONE

prot. n° 10874 del 12/07/2016

OGGETTO: Ripristino delle vie Rive e Rivazze a seguito dei cedimenti franosi provocati dagli eventi atmosferici avvenuti dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 - 2^a stralcio (CUP C37H15000360006)

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CIG 6626091744).

Cod. 20028

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con propria determinazione n. 29/2016 del 26.02.2016, registrata al prot. 3041, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 140.000,00 di cui: €. 105.087,63 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta, ed €. 2.157,42 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza è stata affidata all'Ing. Giuliano Zen di Loria (TV), via Cantoni di Sotto n. 35/A per l'importo di € 7.752,37 (I.V.A. compresa);
- con determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 24 del 07/04/2016, Reg. Gen. N. 163, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Brenta Lavori s.r.l. con sede a Fontaniva (PD), in via Boschi n. 60 con il ribasso del 15,331% sull'importo a base d'appalto di Euro 105.087,83= e quindi per il prezzo netto di €. 88.976,99= oltre a €. 2.157,42= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo di €. 91.134,41= oltre all'IVA del 10%;
- il contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 23.05.2016 e registrato al Rep. N. 4505 all'Agenzia delle Entrate di Padova, ufficio Locale di Padova, in data 30.05.2016 al n. 7457, serie 1, atti pubblici;
- l'Impresa appaltatrice ha presentato polizza fidejussoria n. 56316936 rilasciata dalla Società Unipol Sai (Ag. di Padova Corso), per l'importo di € 6.985,91;
- i lavori sono stati ultimati in data 29.06.2016 come da relativo certificato redatto dalla direzione lavori;
- con determinazione n. 131 del 08/07/2016, prot. 10681, è stato approvato lo stato finale dei lavori in data 29.06.2016, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 91.108,28, comprensivo delle ritenute di legge per infortuni e degli oneri di sicurezza pari ad €. 455,54;
- in data 29/06/2016 è stato emessa il Certificato di Pagamento n. 1 con la quale è stato autorizzato il pagamento della 1^a rata, pari al SAL finale, di importo pari a €

90.652,74 (al netto delle ritenute di legge per infortuni di importo pari a € 455,54) oltre all'Iva al 10% e così di complessivi € 99.718,01;

DATO ATTO che l'opera è finanziata:

- per € 6.483,57 con fondi propri dell'Ente;
- per 134.981,78 con contributo della Regione Veneto;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto dalla direzione lavori in data 12/07/2016, pervenuto agli atti in data 12/07/2016 e registrato al prot. n. 10861 che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contestualmente collaudati per l'importo finale di € 91.108,28, di cui € 90.652,74 già corrisposti all'impresa e che risulta quantificata da pagare all'impresa l'importo del credito residuo pari ad € 455,54;

RILEVATO che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare esecuzione senza alcuna riserva;

RICHIAMATO l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 che definisce il "Certificato di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo";

ACCERTATO che:

- l'Impresa appaltatrice è regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC prot. n. INPS 3607338 del 30/06/2016 - scadenza 28/10/2016 - dichiarazione del 07/07/2016 prot. 10589);
- l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 07/07/2016 prot. n. 10590);
- a seguito della pubblicazione dell'avviso ai creditori all'Albo Pretorio avverso l'impresa appaltatrice non sono state presentate opposizioni o avanzate domande di alcun genere da parte di terzi (attestazione del 11/07/2016 prot. n. 10859);
- sono stati comunicati gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136;

CONSIDERATO pertanto che non risultano atti impeditivi di alcun genere per l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e per lo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010 la liquidazione del credito residuo, pari ad € 455,54 oltre all'Iva di legge sarà possibile entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e solo a seguito di presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa maggiorata degli interessi legali;

RITENUTO pertanto di:

- approvare lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ripristino delle vie Rive e Rivazze a seguito dei cedimenti franosi provocati dagli

eventi atmosferici avvenuti dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 - 2^a stralcio (CUP C37H15000360006)";

- l'Impresa appaltatrice ha presentato polizza fidejussoria n. 56316936 rilasciata dalla Società Unipol Sai (Ag. di Padova Corso), per l'importo di € 6.985,91;

ACCERTATO che il quadro economico finale dei lavori risulta il seguente:

	QUADRO ECONOMICO del PROGETTO ESECUTIVO	QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO FINALE
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			
Per lavori	€ 105.087,83	€ 88.976,99	€ 88.976,99
Oneri per la sicurezza	€ 2.157,42	€ 2.157,42	€ 2.157,42
TOTALE LAVORI	€ 107.245,25	€ 91.134,41	€ 91.134,41
Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
Relazione geologica (Iva e previdenza compresi)	€ 1.182,18	€ 1.182,18	€ 1.182,18
Spese tecniche (previdenza inclusa) per progetto, DD.LL., coordinamento in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione	€ 11.648,00	€ 11.648,00	€ 12.558,24
Spese tecniche per procedura espropriativa (previdenza inclusa + IVA)	0,00	€ 1.015,04	€ 2.296,69
Iva sui lavori (10%)	€ 10.724,51	€ 9.113,44	€ 9.113,44
Iva su spese tecniche (punto 2)	€ 2.562,56	€ 2.562,56	€ 2.898,38
Spostamento palo telecom (iva inclusa)	0,00	€ 1.473,41	€ 1.473,41
Oneri per esproprio e occupazione	€ 1.310,00	€ 3.079,60	€ 3.079,60
Oneri per frazionamenti e vulture (IVA compresa)	€ 4.000,00	€ 1.554,10	€ 1.554,10
Oneri per RUP (2% sull'importo dei lavori)	€ 2.144,90	€ 1.822,69	€ 1.822,69
Lavori in economia		14.107,54	14.107,54
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 364,98	€ 1.307,03	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.754,95	€ 48.865,59	€ 50.086,27
TOTALE GENERALE	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 141.465,35

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 8 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 21.01.2015;

PREMESSO che con delibera n. 39 del 13/04/2016 la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. che definisce gli obiettivi di gestione e la relativa dotazione finanziaria affidata ai responsabili dei servizi, e le successive integrazioni alle dotazioni finanziarie relative agli obiettivi medesimi per il triennio 2016-2018 e successive integrazione e modificazioni;

VISTA la determinazione sindacale n. 31 del 29/06/2016 prot. n. 10112, relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 - bis D.Lg. n. 267/2000 e dell'art. del Regolamento sui controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 13/02/2014 dall'Ing. Giuliano Zen, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contestualmente collaudati per l'importo finale di € 91.108,28, di cui € 90.652,74 già corrisposti all'impresa e che risulta quindi da pagare all'impresa l'importo del credito residuo pari ad € 455,54 oltre all'Iva di Legge;
2. di dare atto che:
 - l'Impresa appaltatrice è regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC prot. n. INPS 3607338 del 30/06/2016 - scadenza 28/10/2016 - dichiarazione del 07/07/2016 prot. n. 10589);
 - l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo del crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 07/07/2016 prot. n. 10590);
 - avverso l'impresa appaltatrice non sono state presentate opposizioni o avanzate domande di alcun genere da parte di terzi (attestazione del 15/01/2014 prot. n. 773)
 - sono stati comunicati gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - che l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza presentare riserve;
 - ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
 - ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la liquidazione del credito residuo, pari ad € 454,54 oltre all'Iva al 10%, sarà possibile entro 90 gg dalla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione, previo presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al credito residuo maggiorato del tasso di interesse legale e quindi per € 478,31 $(455,54 \times 0,025 \times 2)$;
3. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice mediante polizza fidejussoria n. 56316936 rilasciata dalla Società Unipol Sai (Ag. di Padova Corso) per l'importo di € 6.985,91;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'Area economico-finanziaria per il necessario visto contabile;

Piazzola sul Brenta, li 12/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Danilo Rossetto

Parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 11 del regolamento sui controlli interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Piazzola sul Brenta, li 12/07/16

IL CAPO AREA FINANZIARIA
(Dott. Fabio Montecchio)