



# CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Cap 35016 - Viale Silvestro Camerini n° 3  
Cod.Fisc. 80009670284  
Tel. 049/9697911

N. 102/2018 Area tecnica LL.PP.

**CUP C34E15000040006**  
**CIG 6955081A66**

**OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PIAZZA P. CAMERINI". COD. 20102.**  
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
LL.PP./MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

VISTA la determinazione sindacale n. 74 del 29/12/2017., prot. 20054, relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 15.01.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 37 del 20/11/2017 di approvazione del DUP 2018-2020 e relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/01/2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2018-2020 e con le previsioni del Bilancio di previsione finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 8 del 17.01.2018, con la quale si è approvato il PEG che affida la dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2018-2020;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del 17.12.2010 il CIG per la presente fornitura attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza sui Contratti Pubblici per il presente servizio è il seguente: 6955081A66

ATTESO che:

- la determinazione n. 275/2016 del 30.12.2016, prot. n. 20450, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione arredo urbano e miglioramento accessibilità Piazza P. Camerini" dell'importo complessivo di €. 250.000,00 di cui: €. 195.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e €. 5.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 8 del 15/02/2017, Reg. Gen. N. 53, i lavori di "Riqualificazione, arredo urbano e miglioramento accessibilità Piazza P. Camerini", sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta MU.BRE. Costruzioni

s.r.l. con sede legale a Marostica (VI), in via A. Mantegna n. 6 (C.F./P.I. 00172820243) con il ribasso del 12,699% e quindi per il prezzo di €. 170.236,95= oltre a Euro 5.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di Euro 175.236,95= oltre all'IVA del 10%;

- con propria determinazione n. 61 del 01.03.2017, prot. n. 3423, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicatrice dell'appalto la somma di €. 175.236,95= oltre all'IVA del 10%;
- in data 22/03/2017 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n° 4515 registrata a Padova 1 il 27.03.2017, Reg n. 4525, Serie 1T;
- l'Impresa appaltatrice ha presentato polizza fidejussoria n° 1087332 del 03.03.2017 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Treviso - di Euro **11.126,71**;

#### ACCERTATO che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 13.03.2017 e che dovevano essere computi in 100 giorni e perciò dovevano concludersi entro il 20.06.2017;
- che con propria determinazione n. 147 del 19.06.2017 è stata concessa una proroga dei lavori di trentotto (38) giorni;
- i lavori sono stati ultimati in data 24.07.2017 come da relativo certificato redatto dalla direzione lavori;

#### PRESO ATTO che:

- con determinazione n. 101 del 10.04.2017, prot. n. 5810, assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia, alla ditta **MU.BRE. Costruzioni s.r.l.** di Marostica (VI) (C.F./P.I. 00172820243) è stata liquidata la somma di €. 35.047,39, oltre all'iva, e così per complessivi €. 38.552,13, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 148 del 21.06.2017, prot. n. 9704, assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia, alla ditta **MU.BRE. Costruzioni s.r.l.** di Marostica (VI) (C.F./P.I. 00172820243) è stato liquidato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori per l'importo di €. 65.331,00, oltre all'iva, e così per complessivi €. 71.864,10;
- con determinazione n. 176 del 04.08.2017, prot. n. 11928, assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia, alla ditta **MU.BRE. Costruzioni s.r.l.** di Marostica (VI) (C.F./P.I. 00172820243) è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento Lavori per l'importo di €. 186.114,02, oneri di sicurezza inclusi e liquidato all'impresa la somma di €. 84.805,00 (al netto delle ritenute di legge per infortuni di importo pari a €. 930,57, del recupero dell'anticipazione contrattuale pari a €. 35.047,39 e della rata corrispondente al 1° SAL di importo pari a €. 65.331,00) oltre all'iva al 10% e così per complessivi €. 93.285,50;
- con medesimo provvedimento di cui al punto precedente è stata impegnata a favore dell'Impresa MU.BRE Costruzioni s.r.l. una maggiore somma dell'importo di €. 18.564,77 (INCLUSA IVA), per maggiori lavorazioni che non hanno alterato la natura generale del contratto e non hanno comportato la revisione di nuovi prezzi ma riconducibili esclusivamente ad un aumento delle quantità rispetto a quelle di progetto, determinato da circostanze sopraggiunte in fase di esecuzione dell'opera e non prevedibili in fase contrattuale;

VISTI i seguenti atti tecnici contabili, acquisiti agli atti del Comune in data 21.11.2017, al prot. n. 17955:

- Stato Finale dei lavori in appalto (22.08.2017), per un importo complessivo degli stessi, al netto del ribasso d'asta, di €. 190.746,19, comprensivo delle ritenute di legge per infortuni e degli oneri di sicurezza;
- Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), redatto dalla Direzione lavori in data 24.10.2017, che attesta che i lavori, di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 8 del 15/02/2017, Reg. Gen. N. 53, sono stati regolarmente eseguiti e contestualmente collaudati per l'importo finale di €. 190.746,19, al netto dell'iva, di cui €. 185.183,39 già corrisposti all'impresa e che, pertanto, risulta da pagare nei confronti della ditta esecutrice un credito residuo pari a €. 5.563,00, oltre all'iva del 10%, e così per complessivi €. 6.119,30;

RILEVATO che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare esecuzione senza alcuna riserva;

RICHIAMATO l'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che definisce il "Certificato di Regolare Esecuzione" assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo";

ACCERTATO che:

- l'Impresa appaltatrice è in regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC prot. n. INPS\_8274171 del 20.10.2017);
- l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo del credito, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 29.08.2017 prot. n. 12859);

CONSIDERATO, pertanto, che non risultano atti impeditivi di alcun genere per l'approvazione del Conto Finale, del Certificato di Regolare esecuzione e per lo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la liquidazione del credito residuo, pari ad €. 5.563,00 oltre all'Iva di legge del 10% e così per complessivi €. 6.119,30 sarà possibile entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e solo a seguito di presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa maggiorata degli interessi;

RITENUTO pertanto di:

- approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori di "Riqualificazione arredo urbano e miglioramento accessibilità Piazza P. Camerini";
- svincolare la polizza fideiussoria n° 1087332 del 03.03.2017 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Treviso - di Euro 11.126,71;

RITENUTO di procedere con l'aggiornamento del quadro economico dei lavori:

A)- Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUD.	1° Assestamento	STATO FINALE
Per lavori	€ 195.000,00	€ 170.236,95	€ 170.236,95	€ 185.303,67
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.442,52
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 175.236,95</b>	<b>€ 175.236,95</b>	<b>€ 190.746,19</b>
<b>B) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>				
Imprevisti e spese generali	€ 4.261,64	€ 26.864,98	€ 24.498,98	€ 10.740,65
Spese per attività di cui all'art. 113 DEL dLGS.50/2016	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese tecniche per geologo	€ -	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00
Spese tecniche per progettazione , DD.LL. e sicurezza	€ 16.000,00	€ 15.350,00	€ 15.350,00	€ 15.350,00
Iva sui lavori (10%)	€ 20.000,00	€ 17.523,70	€ 17.523,70	€ 19.074,62
Iva SU B1 (22%)	€ 937,56	€ 5.866,30	€ 5.389,78	€ 2.362,94
Iva e CNPAIA su spese tecniche di cui alla lettera b4)	€ 4.300,80	€ 4.126,08	€ 4.126,08	€ 4.126,08
Spese varie (ANAC, diritti VV.F, ecc.)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 225,00
consulenza agronomo (iva e epap inclusi)			€ 2.239,92	€ 2.239,92
fornitura carpino			€ 402,60	€ 402,60
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 74.763,05</b>	<b>€ 74.763,05</b>	<b>€ 59.253,81</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni;

## D E T E R M I N A

### 1. di approvare:

- lo stato finale dei lavori (22.08.2017) di "Riqualificazione arredo urbano e miglioramento accessibilita' Piazza P. Camerini", redatto dall'arch. Paolo Ceccon, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di €. 190.746,19;
- il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dalla Direzione lavori in data 24.10.2017 e acquisito agli atti del Comune in data 21.11.2017, che attesta che le opere sono state regolarmente eseguite e contestualmente collaudate per l'importo finale di € 190.746,19, al netto dell'iva, di cui €. 185.183,39 già corrisposti all'impresa, con un credito residuo da pagare alla ditta esecutrice di importo pari a €. 5.563,00, oltre all'iva del 10%, e così per complessivi €. 6.119,30;

### 2. di dare atto che:

- l'Impresa appaltatrice è in regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC prot. n. n. INPS\_8274171 del 20.10.2017);
- l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo del crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 29.08.2017 prot. n. 12859);
- che l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza presentare riserve;
- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la liquidazione del credito residuo, pari ad €. 5.563,00 oltre all'Iva di legge del 10% e così per complessivi €. 6.119,30 sarà possibile entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e solo a seguito di presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa, maggiorata degli interessi;

### 3. di aggiornare il quadro economico dei lavori relativi alla realizzazione della "Riqualificazione arredo urbano e miglioramento accessibilita' Piazza P. Camerini";

A)- Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	PROGETTO ESECUATIVO	AGGIUD.	1° Assestamento	STATO FINALE
Per lavori	€ 195.000,00	€ 170.236,95	€ 170.236,95	€ 185.303,67
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.442,52
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 175.236,95</b>	<b>€ 175.236,95</b>	<b>€190.746,19</b>
<b>B) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>				
Imprevisti e spese generali	€ 4.261,64	€ 26.664,98	€ 24.498,98	€ 10.740,65
Spese per attività di cui all'art. 113 DEL dLGS.50/2016	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese tecniche per geologo	€ -	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00
Spese tecniche per progettazione , DD.LL. e sicurezza	€ 16.000,00	€ 15.350,00	€ 15.350,00	€ 15.350,00
Iva sui lavori (10%)	€ 20.000,00	€ 17.523,70	€ 17.523,70	€ 19.074,62
Iva SU B1 (22%)	€ 937,56	€ 5.866,30	€ 5.389,78	€ 2.362,94
Iva e CNPAIA su spese tecniche di cui alla lettera b4)	€ 4.300,80	€ 4.126,08	€ 4.126,08	€ 4.126,08

b4)

Spese varie (ANAC, diritti VV.F, ecc.)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 225,00
consulenza agronomo (iva e epap inclusi)			€ 2.239,92	€ 2.239,92
fornitura carpino			€ 402,60	€ 402,60
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 74.763,05</b>	<b>€ 74.763,05</b>	<b>€ 59.253,81</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

4. **di svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice mediante polizza fidejussoria n° n° 1087332 del 03.03.2017 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Treviso - di Euro 11.126,71;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile dell'Area economico-finanziaria per il necessario visto contabile.

Piazzola sul Brenta, il 09/02/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-  
LL.PP./Manut. ed Ecologia**  
Arch. Danilo Rossetto



Impegno n. \_\_\_\_\_/2018

Il Responsabile economico-finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9 e 9-bis, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118), attesta la copertura finanziaria della spesa accertata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n. 275 del 30.12.2016 prot n. 20450 registrato in entrata al titolo 4, tipologia 200, categoria 01, capitolo 3225.

Piazzola sul Brenta, li 09/02/18

IL CAPO AREA FINANZIARIA  
(Dott. Fabio Montecchio)